

# Information zur Inbetriebnahme einer Fernwärme-Hausübergabestation

Ort:  Neukirchen-Vluyn  Moers  .....

Straße:

Nr:

## Kundenseitige Leistungen

- ✓ Sekundärseitige Anschluss der Heizkreise
- ✓ Ausdehnungsgefäß Heizungsseitig
- ✓ Außenfühler Verkabelung bis an die Hausübergabestation
- ✓ Spannungsversorgung 230V/AC – 16A bis an die Hausübergabestation

## Nachweise / Anträge zur Inbetriebnahme

- ✓ Protokoll Druck- bzw. Dichtheitsprüfung Heizleitung
- ✓ Spülnachweis des sekundärseitigen Heizungssystems
- ✓ Nachweis hydraulischer Abgleich
- ✓ Nachweis Füllung nach VDI 2035
- ✓ Inbetriebsetzungsantrag

[https://www.enni.de/fileadmin/media/Bilder\\_Internet/energie\\_und\\_umwelt/Waerme\\_Neukirchen/14\\_2764\\_SD\\_Fernwaerme\\_Inbetriebsetzung\\_Formular.pdf](https://www.enni.de/fileadmin/media/Bilder_Internet/energie_und_umwelt/Waerme_Neukirchen/14_2764_SD_Fernwaerme_Inbetriebsetzung_Formular.pdf)

## 1. Auslegung der Heizkreise

Heizkreis	Bezeichnung	Leistung	Vorlauf bei AT -10°C	ΔT	Druckverlust	Nachtabsenkung	
1		KW	°C	°C	bar	Ein	Uhr
						Aus	Uhr
						ΔT	°C
2		KW	°C	°C	bar	Ein	Uhr
						Aus	Uhr
						ΔT	°C
3		KW	°C	°C	bar	Ein	Uhr
						Aus	Uhr
						ΔT	°C
4		KW	°C	°C	bar	Ein	Uhr
						Aus	Uhr
						ΔT	°C

## 2. Estrichtrocknungsprogramm

Nutzung gewünscht  ja  nein

In dem Steuergerät der Hausübergabestation ist ein Estrichtrocknungsprogramm integriert. Diese Funktion stellt ENNI dem Kunden kostenfrei zur Verfügung. Wünschen Sie als Kunde die Nutzung der Funktion, benötigen wir die nachfolgend aufgeführten Informationen zur Einrichtung des Aufheizprogramms. Der Kunde übernimmt die Haftung für die Richtigkeit der Informationen. Sollten ihrerseits keine Werte eingetragen werden, nutzen wir die Default-Werte.

